ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 р.

(число, місяць, рік)

«Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а»

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство молоді та спорту України
2. Найменування відповідального виконавця Державне підприємство «спортивний комплекс «Атлет»
3. Найменування замовника Державне підприємство «спортивний комплекс «Атлет»
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Державне підприємство «спортивний комплекс «Атлет»
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2019 року) (тис. гривень) 80 247,23 тис. грн.
6. Назва бюджетної програми 3401340 «Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 75837,8 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації ТОВ "П.С.ТРАДИЦІЯ"
9. Інформація щодо підрядної організації[1] ТОВ «Мостицький 2»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу[2]	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом[3]		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками[4]	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах[5]
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	Основна ділянка розміром 2,5209 га за кадастровим номером 8 000 000 000:79:009:0043, на якій здійснюється реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс «Атлет», відповідно до Витягу з Державного земельного кадастру право власності на дану земельну ділянку з 10.07.2015 належить Державі Україна в особі Міністерства молоді та спорту України та з 30.01.2017 перебуває у постійному користуванні Державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет». 18.03.2021 р. ДП «Спортивний комплекс «Атлет» отримало право на постійне користування земельною ділянкою з кадастровим номером 8000000000:79:009:0092, площею 0,4929 га (сектор метання спису), що розташована за адресою: м. Київ, р-н Печерський, провулок Лабораторний, 7А, землевласником якої є держава Україна в особі Київської міської державної адміністрації.					

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу[2]	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом[3]		Фактичні показники[7]		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками[4]	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах[5]
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						

1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо[6]:						
2.1. будівельних робіт	01.05.2019 – 30.06.2019р.	49 318,00	14.11.2019	48 332,97	Необхідність проведення суттєвого коригування проєктної документації, яка була виготовлена у 2015 році (Договір №ЗП-15 від 26.10.2015р.), та приведення її до діючих нормативів.	
2.2. додаткових будівельних робіт	01.07.2021 – 31.07.2021	9 986,90	-	-	Процедура перенесена внаслідок проведення чергового коригування проєкту через зміну технічних рішень улаштування центральної зони легкоатлетичного ядра, а саме замінити багатофункціональний майданчик на футбольне поле, що буде відповідати 1-2-й категорії.	Внесення відповідних змін до проєктно-кошторисної документації. Наразі проєктна документація проходить експертизу
2.3. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	01.07.2021 – 31.07.2021	17 352,93	-	-	Коригування відповідного мінімально необхідного переліку легкоатлетичного інвентарю та обладнання з представниками Федерації легкої атлетики України	Перелік обладнання та інвентарю включено до проєктно-кошторисної документації, яка наразі проходить експертизу для визначення остаточної вартості.
2.4. інших заходів						

Інформація щодо виконання

Назва заходу[2]	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом[3]		Фактичні показники[8]		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками[4]	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах[5]
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1. коригування проекту з виділенням 2-х черг						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше						
2. Виконання, усього, у тому числі:						
2.1. Виконання будівельних робіт I черги	01.05.2021 – 01.07.2021	2 177,8	-	-		
2.2. Виконання будівельних робіт II черги	01.05.2021 – 01.11.2021	56 142,09	-	-	У зв'язку з порушенням Генпідрядником умов Договору від 14.11.2019 №БР1411 будівельні роботи зупинені з метою усунення недоліків в акті КБ-2в, довідці КБ-3, надання виконавчої документації, досягнення згоди сторін щодо ціни матеріалів	14.06.2021 року Генпідряднику ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» було проведено попередню оплату в розмірі 13 325.6 тис. грн. на проведення першочергових будівельних робіт та закупівлю матеріалів. Внаслідок порушення Генпідрядником умов договору від 14.11.2019 р. №БР1411 ДП «СК

						«АТЛЕТ» 16.09.2021 звернулося з позовом до Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» суми невикористаного авансу в розмірі 13 325 631,95 гривень.
2.3. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	01.07.2021 – 31.07.2021	17 352,93	-	-	Коригування відповідного мінімально необхідного переліку легкоатлетичного інвентарю та обладнання з представниками Федерації легкої атлетики України	Перелік обладнання та інвентарю включено до проєктно-кошторисної документації, яка наразі проходить експертизу для визначення остаточної вартості.
2.4. інших: 2.4.1. утримання служби замовника 2.4.2. авторський нагляд 2.4.3. технічний нагляд тощо (конкретизувати)						
3. Разом (1 + 2)		75 672,82				

6

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
75837,8	0,0	0,0	0,0	16621,4	48332,9	0,0	10718,5	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
75837,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13791,9	21458,9	30000,0	10587,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Касові видатки												
13325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*** 14.06.2021 Генеральному підряднику ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» сплачено аванс 30% від обсягу фінансування на 2021 рік по договору підряду від 14.11.2019 р. №БР1411 на виконання першочергових будівельних робіт та закупівлю матеріалів. Внаслідок порушення Генпідрядником умов договору від 14.11.2019 р. №БР1411 ДП «СК «АТЛЕТ» 16.09.2021 звернулося з позовом до Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» суми невикористаного авансу в розмірі 13 325 631,95 гривень.

В.о. директора ДП «СК «АТЛЕТ»
(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

(підпис)
М. П.

Андрій ЯМКОВИЙ
(ініціали та прізвище)

Перший заступник Міністра
(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)

(підпис)
М. П.

С. А. Симоков
(ініціали та прізвище)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «АТЛЕТ»
МІНІСТЕРСТВА МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
пров. Лабораторний, 7а, м. Київ, 01133; Спортивна площа, 1, Київ, 01001 (МСП-601)
тел.: (044) 246-74-00, (044) 246-74-01, факс: (044) 246-73-23
office@spalace.com.ua, www.spalace.com.ua
код згідно з СДРПОУ 39351532

№ _____
від _____ 20___ р.
На № _____
від _____ 20___ р.

ДОВІДКА

щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом «Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а» станом на 01.01.2022 року

№	Назва проєкту	Заплановане фінансування, тис. грн.	Касові видатки, тис. грн.	Примітки
1	Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства «Спортивний комплекс «Атлет», за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а»	75 837,8	13 325,632	14.06.2021 сплачено аванс 30% від обсягу фінансування на 2021 рік по договору підряду від 14.11.2019 р. №БР1411 на виконання будівельних робіт та закупівлю матеріалів. Внаслідок порушення Генпідрядником умов договору від 14.11.2019 р. №БР1411 ДП «СК «АТЛЕТ» 16.09.2021 звернулося з позовом до Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» суми невикористаного авансу в розмірі 13325631,95 гривень.

Заступник головного бухгалтера Наталія ОВЕРЧЕНКО

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Міністерства молоді та спорту України за КПКВК 3401340
«Реалізація державного інвестиційного проекту
«Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства
«Спортивний комплекс «Атлет», за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а»

Заступник Міністра фінансів України Олександр КАВА

ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000021BE2F00202B8700
Підписувач Кава Олександр Степанович
Дійсний з 13.08.2020 0:00:00 по 12.08.2022 23:59:59

Міністерство фінансів України

06050-12-5/4584 від 12.02.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та спорту України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від _____ № _____

Паспорт
бюджетної програми на 2021 рік

1. 340 Міністерство молоді та спорту України

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту України

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3401340 0810 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 837,8 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 75 837,8 тис. гривень.

та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";

постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус";

постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року" (зі змінами)

постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, суб'єктів паралімпійського руху, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету";

постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями":

постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Україна - спортивна держава, що входить до країн-лідерів, де створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, визначено важливість орієнтації на олімпійські, неолімпійські види спорту та види спорту осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми:

Створення легкоатлетичної арени, яка відповідає стандартам Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF).

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет" за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, 7-А"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Виконання будівельних робіт I-ї черги: демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, доріг та тротуарів	2 177,8		2 177,8
2	Виконання будівельних робіт II-й черги: демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів	56 142,1		56 142,1
3	Закупівля легкоатлетичного обладнання та інвентарю	17 352,9		17 352,9
4	Сертифікація об'єкту IAAF	165,0		165,0
Всього		75 837,80		75 837,80

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	75 837,8		75837,8

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**затрат**					
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	80 247,2		80 247,2
2	Загальна площа забудови об'єкту державного інвестиційного проекту "Реконстукція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний,7а"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	16 040,8		16 040,8
3	Виконання будівельних робіт І-ї черги (демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, доріг та тротуарів)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, договір, проектно-кошторисна документація	2 177,8		2 177,8
4	Виконання будівельних робіт ІІ-ї черги (демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, договір, проектно-кошторисна документація	56 142,1		56 142,1
2	**продукту**					
1	Площа на якій проведено будівельні роботи І -ої черги (демонтаж бетонних фундаментів та підпірної стіни, конструкцій)	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9,5		9,5
2	Площа на якій проведено будівельні роботи І -ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування асфальтобетонного покриття)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	950,0		950,0
3	Площа на якій проведено будівельні роботи ІІ -ої черги (демонтаж водоскидних споруд)	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	396,6		396,6
4	Площа на якій проведено будівельні роботи ІІ -ої черги (демонтаж суцільного синтетичного покриття)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6 596,9		6 596,9

5	Площа на якій проведено будівельні роботи II -ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	28 710,8	28 710,8
6	Кількість закупленого легкоатлетичного обладнання та інвентарю	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	217,0	217,0
3	**ефективності**				
1	Середня вартість 1куб.м будівельних робіт I -ої черги (демонтаж бетонних фундаментів та підпірної стіни, конструкцій)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	6 176,3	
2	Середня вартість 1 кв.м будівельних робіт (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування асфальтобетонного покриття)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	2 230,6	
3	Середня вартість 1пог. м будівельних робіт II -ої черги (демонтаж водоскидних споруд)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	393,0	
4	Середня вартість 1 кв. м. будівельних робіт II -ої черги (демонтаж сушільного синтетичного покриття)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	223,8	
5	Середня вартість 1 кв. м будівельних робіт II -ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	1 898,6	
4	**якості**				
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	
2	Рівень виконання будівельних робіт I-ї черги	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	
3	Рівень виконання будівельних робіт II-ї черги	відс.	Акт виконаних робіт	100,0	
4	Отримання сертифікату ІААФ	од.	Договір, акт виконаних робіт, акт введення в експлуатацію	1,0	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Перший заступник Міністра _____ Сергій СИМОНОВ

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 12.02.2021 № 06050-12-5/4584

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства молоді та спорту України

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від 16.02.2021 № 485

(у редакції наказу Міністерства молоді та спорту України

від "____ _____ _____ р. _____)

Паспорт
бюджетної програми на 2021 рік

1. 340 Міністерство молоді та спорту України

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту України

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3401340 0810 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - *13 325,6* тис. гривень, у тому числі із загального фонду - *13 325,6* тис. гривень.

та із спеціального фонду - тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";

СЕД Megapolis.DocNet
Міністерство молоді та спорту України
№5001 від 31.12.2021
КЕП: Гутнайт В. М. 31.12.2021 13:45
58F2D9E7F900307B040000006EE52E002F558E00

постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2006 № 30 "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус";

постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року" (зі змінами)

постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування, суб'єктів паралімпійського руху, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету";

постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 № 1483 «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних інвестиційних проектів у 2021 році»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Україна - спортивна держава, що входить до країн-лідерів, де створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, визначено важливість орієнтації на олімпійські, неолімпійські види спорту та види спорту осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми:

Створення легкоатлетичної арени, яка відповідає стандартам Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF).

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет" за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, 7-А"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Виконання будівельних робіт I-ї черги: демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, огорожі зовнішнього периметру, доріг та тротуарів	350,0		350,0

2	Виконання будівельних робіт II-ї черги: демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів	12 975,6	12 975,6
Всього		13 325,60	13 325,60

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	13 325,6		13325,6

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	**затрат**					
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	80 247,2		80 247,2
2	Загальна площа забудови об'єкту державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний,7а"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	16 040,8		16 040,8
3	Виконання будівельних робіт I-ї черги (демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, огорожі зовнішнього периметру, доріг та тротуарів	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, договір, проектно-кошторисна документація	350,0		350,0
4	Виконання будівельних робіт II-ї черги (демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, договір, проектно-кошторисна документація	12 975,6		12 975,6
2	**продукту**					
1	Площа на якій проведено будівельні роботи I -ої черги (демонтаж бетонних фундаментів та підпірної стіни, конструкцій)	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9,5		9,5
2	Площа на якій проведено будівельні роботи I -ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, огорожі зовнішнього периметру, доріг та тротуарів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	950,0		950,0

3	Площа на якій проведено будівельні роботи II -ої черги (демонтаж водоскидних споруд)	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	396,6	396,6
4	Площа на якій проведено будівельні роботи II -ої черги (демонтаж сущільного синтетичного покриття)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6 596,9	6 596,9
5	Площа на якій проведено будівельні роботи II -ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	27 710,8	27 710,8
3	**ефективності**				
1	Середня вартість 1куб.м будівельних робіт I -ої черги (демонтаж бетонних фундаментів та підпірної стіни, конструкцій)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	6 176,3	
2	Середня вартість 1 кв..м будівельних робіт I - ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, огорожі зовнішнього периметру, доріг та тротуарів)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	306,7	
3	Середня вартість 1пог. м будівельних робіт II -ої черги (демонтаж водоскидних споруд)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	393,0	
4	Середня вартість 1 кв. м. будівельних робіт II -ої черги (демонтаж сущільного синтетичного покриття)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	223,8	
5	Середня вартість 1 кв. м будівельних робіт II -ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	409,3	
4	**якості**				
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Акт виконаних робіт	22,1	
2	Рівень виконання будівельних робіт I-ї черги	відс.	Акт виконаних робіт	70,0	
3	Рівень виконання будівельних робіт II-ї черги	відс.	Акт виконаних робіт	23,1	

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Заступник Міністра _____ Людмила ПАНЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 31.12.2021 № 06050-12-5/41265

ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2021 році

ПОГОДЖЕНО

(посада) _____ С.А. Симонов (підпис) (ініціали та прізвище)

"04" червня 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор державного підприємства

«Спортивний комплекс «Атлет» _____ Юрій ЧЕРНЕНЬКИЙ
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

"01" червня 2021 р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження: "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7-А"	Частка державної власності у майні замовника на 2021 р., відсотків – 100%
Найменування замовника: Державне підприємство «Спортивний комплекс «Атлет»	Наявність робочої документації: Кошторисна вартість будівництва – 87 378,749 тис. грн., в тому числі вартість будівельних робіт – 61 290,530 тис. грн.
Галузь: 93.11 Функціювання спортивних споруд	Ким, коли затверджено проектну документацію: директором ДП «Спортивний комплекс «Атлет» Черненьким Ю. П., наказ від 01.06.2021 р. №8-ОД
Сфера управління: Міністерство молоді та спорту України	Генеральна проектна організація: ТОВ «П.С. ТРАДИЦІЯ»
Характер будівництва: Реконструкція	
Строки будівництва: 2019-2021 р.р.	Генеральна підрядна організація: ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2»
Джерела фінансування: Державний бюджет України	

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 2021 р.	Профінансовано на 1 січня 2021 р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками			Введення в дію (квартал)
					2021	2022	2023	2021
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Потужність (у відповідних одиницях виміру), кв. м.	15 928 кв. м.							

Вартість основних фондів, тис. гривень	72814,371	3905,778	3905,775	68 908,593	68 908,593			
Капітальні вкладення, тис. гривень	87 378,749	4 683,021	4 683,021	82 695,728	82 695,728			
Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,	87 378,749	4 683,021	4 683,021	82 695,728	82 695,728			
у тому числі:								
будівельних робіт	61 290,530	3 260,206	3 260,206	58 030,324	58 030,324			
устаткування, меблів та інвентарю	9 006,043			9 006,043	9 006,043			
інші витрати	17 082,176	1422,815	1422,815	15 659,361	15 659,361			
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:								
державного бюджету x	80 097,226	4259,426	4259,426	75 837,800	75 837,800			
місцевого бюджету x								
інших джерел x	7281,523	423,595	423,595	6857,928	6857,928			

"___" _____ 20__ р.

Директор _____ Юрій ЧЕРНЕНЬКИЙ
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)